

水道用水供給事業

中期経営計画（経営戦略）の達成状況

（令和4年度）

三条地域水道用水供給企業団

1 事業・取組実施計画に関する状況（基本方針別）

（１）安全な水道水の供給

令和元年度に策定した水安全計画の検証と改善を行い、あわせて徹底した水質管理に努めた結果、水質異常はありませんでした。

今後も、水安全計画に則った管理に努め、安全な水道水を供給し続けます。

区分	令和4年度		
	計画	実績	計画値との差
水安全計画策定等	計画の検証・改善	実施	実施
水質異常発生回数（回）	0	0	0

（２）防災対策の推進

水道施設の耐震化として、第6号橋の耐震化工事が計画どおり完了しました。

災害時対応を想定した連絡対応訓練を実施したほか、浄水場の火災発生を想定した避難・消火訓練等を実施しました。

区分	令和4年度		
	計画	実績	達成状況
水管橋耐震化工事	第6号橋耐震化	実施	達成
防災訓練実施回数（回）	3	4	達成

（３）健全な経営の持続

創設残事業については、浄水処理施設の沈殿池躯体の後期工事、三条第一調整池取付道路工事が計画どおり完了しました。

施設・設備更新事業については、令和4年度に計画していた沈殿池掻寄せ機更新工事を前年度に前倒しで実施し、維持保全を強化しております。

経営の効率化を図るための計画目標である、職員数、外部研修参加人数及び経常収支比率のうち、外部研修参加人数及び経常収支比率については計画を達成できましたが、職員数については、創設事業の実施に伴い業務量が増えていることから、3名を再任用職員として受け入れているため達成できませんでした。

区分	令和4年度		
	計画	実績	達成状況
創設残事業工事	計画期間中、各年度工事等実施（R9完成）	実施	達成
施設・設備更新事業	沈殿池掻寄せ機②	前年度に実施	達成
職員数（人）	11	14	不達成
外部研修参加人数（人）	2	11	達成
経常収支比率（％）	139.07	140.87	達成

2 投資・財政計画に関する状況

(単位：千円)

(1) 投資計画

建設事業（創設残事業）及び更新事業は計画どおり着実に実施しました。

事業費について、計画値との差がマイナスとなった主な要因は、請負差金によるものです。

区分	令和4年度		
	計画	実績	計画値との差
建設事業費（創設残事業費）	580,520	570,822	▲ 9,698
更新事業費	54,390	51,354	▲ 3,036

(2) 財政計画（収支計画）

ア 収益的収支計画

料金収入は責任水量制の料金を中心としていることから、ほぼ計画どおりの収入を確保しました。

経常的管理経費は電力料金、燃料費及び薬品費の高騰などで計画を上回りましたが、支払利息の実行利率が下がり支出が減少したことから、水道事業費用は計画値を下回りました。

その結果、収支差引後の損益は計画を上回りました。

(単位：千円)

区分	令和4年度		
	計画	実績	計画値との差
水道事業収益（A）	1,232,187	1,233,996	1,809
1 料金収入	1,087,449	1,087,449	0
2 売電収入	14,137	14,055	▲ 82
3 長期前受金戻入	130,001	130,001	0
4 繰入金、雑収益等	600	2,491	1,891
水道事業費用（B）	873,939	865,129	▲ 8,810
1 経常的管理経費	292,694	320,213	27,519
2 減価償却費等	395,592	397,676	2,084
3 支払利息	138,510	106,683	▲ 31,827
4 雑支出等	47,143	40,557	▲ 6,586
5 特別損失	0	0	0
収支差引（A）－（B）	358,248	368,867	10,619
損益（収支差引消費税等抜額）	300,528	328,945	28,417

イ 給水原価、供給単価

給水原価は計画に比べ下回り、供給単価はほぼ計画どおりであったことから、料金回収率は計画値を上回りました。

区分	令和4年度		
	計画	実績	計画値との差
給水原価（円）	63.31	61.86	▲ 1.45
供給単価（円）	91.50	92.13	0.63
料金回収率（％）	144.52	148.93	4.41

ウ 資本的収支計画

新発の企業債が減少となったことから、資本的収入は計画値を下回りました。

創設事業関連工事や送水管橋（第6号橋）耐震補強工事の請負差金や、企業債利息の実行金利の軽減による減少から、資本的支出は計画値を下回りました。

令和4年度の累積留保資金残高は、計画値を上回ることができました。

（単位：千円）

区分	令和4年度		
	計画	実績	計画値との差
資本的収入（A）	1,281,700	1,227,800	▲ 53,900
1 企業債	897,100	851,600	▲ 45,500
2 国庫補助金	192,300	188,100	▲ 4,200
3 建設時出資金、繰出金	192,300	188,100	▲ 4,200
資本的支出（B）	1,829,228	1,791,044	▲ 38,184
1 創設残事業費	580,520	570,822	▲ 9,698
2 施設・設備更新費等	54,390	51,354	▲ 3,036
3 企業債利息	132,319	106,045	▲ 26,274
4 企業債償還金	1,061,999	1,062,823	824
災害復旧債償還金（C）	583	583	0
収支差引（A）－〔（B）－（C）〕	▲ 546,945	▲ 562,661	▲ 15,716
累積留保資金残高	395,143	440,416	45,273

(単位：千円)

エ 企業債残高

企業債の令和4年度末残高は、新発債の減少により計画値より少額にとどまりました。

区分	令和4年度		
	計画	実績	計画値との差
企業債残高	16,296,602	16,089,171	▲ 207,431

3 令和4年度の計画達成状況の総括

事業・取組実施計画に掲げた事業、目標値及び投資・財政計画に掲げた計画値については、ほぼ計画どおりに実施、達成することができました。

今後も本計画を着実に実行していくとともに、更に経営の効率化を進めることにより、経営基盤の強化と健全な経営を持続してまいります。